



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLÁN JALISCO ADMINISTRACION 2018-2021**

**ACTA 09 DE LA SESION DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE
JUANACATLÁN JALISCO.**

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día **23 de enero de 2020**, Siendo las 9:00 horas. Día hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo V artículo 27 de la ley de Gobierno administración Pública Municipal del Estado Jalisco, capítulo X y artículo 63 por lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

Acto continuo, se procede a celebrar la sesión ordinaria número 09 de la comisión de Obra pública.

[Handwritten signature]

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

En seguida se procede a celebrar la sesión, con el pase de lista de asistencia de los miembros de la comisión, manifestando de manera verbal diciendo presente.

| | | |
|------------|------------------------------|----------|
| Presidente | Yobana Chávez Valenzuela | PRESENTE |
| Vocal 1 | Adriana Cortes González | PRESENTE |
| Vocal 2 | Víctor Lucio Álvarez De Anda | PRESENTE |
| Vocal 3 | Marlen Flores Terrones | PRESENTE |
| Vocal 4 | Flor Torres Rocha | PRESENTE |

Secretario Técnico: Israel Cervantes Álvarez PRESENTE


Contando con la presencia de cinco de los integrantes de la Comisión, se declara que existe quorum legal para celebrar la presente sesión y por lo tanto validos los acuerdos que aquí se tomen, con lo anterior desahogando el primer punto del orden del día.

En el desahogo del segundo punto pongo a su consideración, el orden del día en los términos planteados en la convocatoria.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de la orden del día

1. Lista de asistencia, verificación de quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Supervisión de la realización de obras y proyectos a cargo de la dirección.
4. Asuntos varios.
5. Clausura.

[Handwritten signature]





Manifiesten levantando la mano y por votación económica la afirmativa para la aprobación del orden del día.

Aprobado por **Unanimidad.**

TERCER PUNTO: Supervisión de la realización de obras y proyectos a cargo de la dirección:

Supervisión de obra Malecón:

Donde se puede observar un avance ya con capa de concreto a la calle aproximadamente de 100 metros, donde el ingeniero a cargo de la obra nos comenta que se trabaja con una base hidráulica con un espesor de 20 cm. Con concreto MR15.

Tres colectores dos ya terminados y uno en proceso.

El resto de la calle se encuentra ya preparada para la base hidráulica, esperando solo terminar el colector.

Colector de la calle malecón y 5 de Mayo:

En uso de la voz del Director de obras públicas Israel Cervantes, comenta que en garantía de obra la compañía encargada de dicho proyecto va a tronar el concreto y se va a volver a restituir el colector y arreglar el cruce.

Rastro:

Se observa el trabajo en esta obra donde ya se ha retirado la mayor parte del escombro y las partes que se van a restituir, ya que la estructura de la edificación permanece el director de obra da una explicación general del proyecto, herrerías, herrajes, pinturas, pisos se van a cambiar. El techo de las oficinas se colocará ladrillo de jarro, el techo restante se colocará lámina, cambia el sistema sanitario, con 3 inodoros y un lavabo. Existirán 3 biodigestores uno para la sangre, otro para los sanitarios y otro para los corrales, en los corrales se contará con una estructura metálica y de manera superficial habrá una cisterna de 10000 litros.

Obra de Conservación camino al saucillo:

En uso de la voz del director de obra Pública comenta que se están construyendo alrededor de 6700 metros lineales de huella de concreto hidráulico, 1500 metros de reposición de empedrado, 1100 metros de cunetas y 750 metros lineales de guarnición.

Se platicó con el ingeniero encargado de la obra el cual nos comenta el avance que tiene la obra y que la huella de concreto tiene aproximadamente un grosor de 20 cm.

CUARTO PUNTO: Asuntos varios:



No habiendo asuntos que tratar se procede al:


QUINTO PUNTO: Clausura:

Siendo las doce horas con diez minutos del día 23 de enero de 2020 se da por concluida la sesión de obras Públicas del ayuntamiento de Juanacatlán Jalisco.

Integrantes de la Comisión de Obras Públicas:

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

Presidente de la comisión


**ADRIANA CORTES
GONZALEZ
VOCAL**


**VICTOR LUCIO ALVAREZ DE
ANDA
VOCAL**

**MARLEN FLORES
TERRONES
VOCAL**


**FLOR CECILIA TORRES
ROCHA
VOCAL**